Projektplanung

Niederlassung Mitte · Ist bis 31.03.2027 · Geschäftsjahr 2027/28 (Juli bis Juni) · Werte in Tsd. €

Projektnummer, Name	1992	OP-Trakt	Deckungsbedarf, % Eigenleistung	40,00		Sozialzuschlag, % Lohn	80,00		
Projektbeginn Plan, Prognose	03/2027	03/2027	Quartalsverteilung Umsatz in %	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
Fertigstellung Plan, Prognose	09/2028	09/2028	Quartalsverteilung Kosten in %	100,00	18,75	31,25	25,00	25,00	

Tsd. €	Ist bis 31.03.	Progn. Projekt-liste	Chancen	Progn. nach Chancen	Neue Progn. gesamt	Rest ab 01.04.	davon bis 30.06.	Rest ab 01.07.	davon GJ 2027/28	Q1 bis 30.09.	Q2 bis 31.12.	Q3 bis 31.03.	Q4 bis 30.06.	Rest Folge-jahr
PLANUNG FREMDBEZOGENER LEISTUNGEN						alle übernehmen								
Material	0,0	2.321,2	150,0	2.171,2	2.171,2	2.171,2	10,0	2.161,2	1.736,9	325,7	542,8	434,2	434,2	424,2
Sonstige direkte Kosten	0,1	291,3	15,0	276,3	291,3	291,2	2,0	289,2	233,0	43,7	72,8	58,2	58,2	56,2
Subunternehmerleistung	0,0	410,0	30,0	380,0	380,0	380,0	3,0	377,0	304,0	57,0	95,0	76,0	76,0	73,0
Summe	**0,1**	**3.022,4**	**195,0**	**2.827,4**	**2.842,4**	**2.842,4**	**15,0**	**2.827,4**	**2.273,9**	**426,4**	**710,6**	**568,5**	**568,5**	**553,5**
PERSONALKOSTENPLANUNG						Leasing und Lohn übernehmen								
Leasingkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Produktiver Lohn/Gehalt	2,1	475,0	0,0	475,0	172,6	170,5	19,4	151,1	151,1	38,3	37,2	36,4	39,1	0,0
Sozial-/Personalnebenkosten	1,5	332,5		379,8	137,8	136,4	15,5	120,9	120,9	30,7	29,8	29,1	31,3	0,0
Montagenebenkosten	0,2	0,0	0,0	0,0	37,0	36,7	4,2	32,6	32,6	8,3	8,0	7,8	8,4	0,0
Montagezuschlag in % Lohn						21,55								
Summe	**3,8**	**807,5**	**0,0**	**854,8**	**351,3**	**347,6**	**43,0**	**304,5**	**304,5**	**77,2**	**75,0**	**73,4**	**78,9**	**0,0**
FERTIGSTELLUNGSGRADPLANUNG						Fertigstellungsgrad = kumulierte Einzelkosten ÷ Einzelkosten der neuen Prognose								
Einzelkosten der Periode	3,8	3.829,9		3.682,2	3.193,8	3.189,9	58,0	3.131,9	2.578,4	503,6	785,6	641,9	647,4	553,5
Fertigstellungsgrad in %	0,12						1,94		82,67	17,70	42,30	62,40	82,67	100,00
Gesamtleistung der Periode	3,7	3.083,2		3.083,2	3.083,2	3.079,5	56,0	3.023,5	2.489,2	486,2	758,4	619,6	625,0	534,3
Umsatz der Periode	0,0					3.083,2	100,0	2.983,2	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2.973,2
Bestandsveränderung	3,7						−44,0		2.479,2	483,7	755,9	617,1	622,5	−2.438,9
Bestand am Periodenende	3,7						−40,3		2.438,9	443,4	1.199,3	1.816,4	2.438,9	0,0
MOR-SCHEMA														
= Gesamtleistung	**3,7**	**3.083,2**		**3.083,2**	**3.083,2**		**56,0**		**2.489,2**	**486,2**	**758,4**	**619,6**	**625,0**	**534,3**
− Fremdbezogene Leistungen	0,1	3.022,4		2.827,4	2.842,4		15,0		2.273,9	426,4	710,6	568,5	568,5	553,5
= Eigenleistung	**3,6**	**60,8**		**255,8**	**240,8**		**41,0**		**215,3**	**59,8**	**47,8**	**51,2**	**56,5**	**−19,2**
− Personalkosten	3,8	807,5		854,8	351,3		43,0		304,5	77,2	75,0	73,4	78,9	0,0
= DB Projektergebnis	**−0,1**	**−746,7**		**−599,0**	**−110,6**		**−2,0**		**−89,3**	**−17,4**	**−27,2**	**−22,2**	**−22,4**	**−19,2**
− Deckungsbedarf	1,4	24,3		102,3	96,3		16,4		86,1	23,9	19,1	20,5	22,6	−7,7
= Projektvollkostenergebnis	**−1,6**	**−771,0**		**−701,3**	**−206,9**		**−18,4**		**−175,4**	**−41,4**	**−46,3**	**−42,7**	**−45,0**	**−11,5**
Arbeitsvorrat am Ende	3.079,5						3.023,5		534,3	2.537,3	1.778,9	1.159,3	534,3	